SIRAJ



تقدّم أعمال التطوير

تقرير تقدّم المشاريع

Portfolio progress report

يوليو - سبتمبر 2026 · أربعة مشاريع في مسقط

إعداد	مُقدَّم إلى	تاريخ الإصدار	التصنيف
إدارة التطوير	مجلس الإدارة	11 أكتوبر 2026	سري

01

◆ نظرة عامة على المحفظة

أربعة مشاريع، برنامج واحد

تقدّمت أعمال الإنشاء في المواقع الأربعة خلال هذا الربع. واكتمل الهيكل الأساسي في مساكن نور، ولا يزال المشروع ملتزمًا بموعد التسليم في الربع الرابع 2027.

168 + 42
وحدة سكنية قيد الإنشاء

41%
متوسط التقدّم المرجّح للمحفظة

72%
من الوحدات محجوزة أو مُباعة

4 / 4
مشاريع ضمن البرنامج الزمني

المشروع	النوع	الوحدات	نسبة الإنجاز		التسليم	الحالة
مساكن نور الخوير، مسقط	برج سكني	168	58%		الربع الرابع 2027	◆ ضمن البرنامج
فلل حرير مسقط	مجمّع فلل فاخرة	42	34%		الربع الثاني 2028	◆ ضمن البرنامج
مركز مشكاة للأعمال غلا، مسقط	مكاتب تجارية	–	41%		الربع الثالث 2028	◆ مراجعة الواجهات
ساحة قنديل مدينة السلطان قابوس، مسقط	متعدد الاستخدامات	–	12%		الربع الأول 2029	◆ أعمال تمهيدية

في مساكن نور بلغ الهيكل الخرساني الطابق 24 في أغسطس، متقدّمًا أسبوعين على الخطة. واعتُمدت نماذج ألواح الواجهات في سبتمبر وبدأ التصنيع خارج الموقع.

أنجزت فلل حرير البنية التحتية للمجموعة الأولى المكوّنة من أربع عشرة فيلا، وتليها أحواض السباحة والأسوار في الربع القادم.

تخضع واجهات مركز مشكاة للأعمال لمراجعة التصميم بعد تغيير المورّد، ويحافظ البرنامج المعدّل على موعد التسليم.

بدأت في ساحة قنديل الأعمال التمهيدية وتحويل الخدمات، وتُغلق مناقصات المقاول الرئيسي في نوفمبر.

◆ الربع القادم

حفل اكتمال الهيكل في مساكن نور، وتجربة تسليم أول فيلا في فلل حرير، وترسية العقد الرئيسي لساحة قنديل.

مخاطر للمتابعة

توريد الواجهات لمركز مشكاة للأعمال. الإجراء: اعتماد مصدرين لوحدات الزجاج بالاتفاق مع المقاول.